

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水旱灾害防御资金

项目单位：郑州市引黄灌溉工程管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

抢险加固工程主要内容：采取混凝土全断面护砌，护砌长度 50 米，护砌厚度 20cm 等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	42.50	42.50	40.29	94.8%
政府预算资金	42.50	42.50	40.29	94.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

该段堤防抢护加固后能确保沉砂池安全运行及排涝沟正常排水，同时为缓解控制区域安全度汛提供保障。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

---

该段堤防抢护加固后能确保沉砂池安全运行及排涝沟正常排水，同时为缓解控制区域安全度汛提供保障。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害防御资金绩效自我评价结果为：总得分 99.48 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

总成本；护砌长度；护砌厚度；验收合格率；水毁修复工期；消除该段堤防安全隐患；区域居民安全度；周边群众满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算下达滞后。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

明确项目需求，优化项目执行过程。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

项目预算年初及时下达。

#### 3.对资金管理的建议

及时拨付资金，提高预算执行率。

#### 4.对项目管理的建议

逐步完善养护管理制度，重点实施项目小组责任制，进一步细化

---

项目实施监督考核制度。

#### 5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=425000 元	425000 元	10	10	
产出指标	数量指标	护砌长度	=50 米	50 米	5	5	
		护砌厚度	=20 厘米	20 厘米	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	水毁修复工期	≤90 天	90 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除该段堤防安全隐患	=100%	100%	12.5	12.5	
		区域居民安全度	=100%	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥90%	90%	5	5	