

郑园林〔2016〕106号

**郑州市园林局
关于印发市政府工作报告 2016 年园林绿化
重点工作任务分解方案的通知**

各县（市、区）、管委会园林绿化主管部门，各有关园林绿化建设工程指挥部，机关各有关处室，各相关单位：

现将《郑州市园林局关于市政府工作报告 2016 年园林绿化重点工作任务分解方案》印发给你们，请对照任务目标及时间节点认真抓好落实。

2016 年 4 月 25 日

郑州市园林局

关于市政府工作报告 2016 年园林绿化 重点工作任务分解方案

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发市政府工作报告 2016 年重点工作任务分解的通知》（郑政办〔2016〕18 号）要求，为确保圆满完成市政府工作报告 2016 年有关园林绿化重点工作任务，经研究，特制定本方案。

一、市政府工作报告中涉及我局工作任务

《郑州市人民政府办公厅关于印发市政府工作报告 2016 年重点工作任务分解的通知》（郑政办〔2016〕18 号）明确由市园林局牵头工作 4 项，分别是：第 75 项全面启动第十一届中国国际园林博览会园博园及配套设施建设，园博园主展馆力争年底前建成；第 77 项大力开展园林绿化，市区新增绿地 500 万平方米以上；第 79 项完成陇海西路、机场高速等 6 条生态廊道建设任务；第 80 项抓好南水北调生态文化公园、青少年公园、植物园二期等一批公园、游园建设，新建游园 20 个。

由市园林局协办工作 5 项，分别是：第 56 项加快公共停车场建设，新增公共停车泊位 5 万个以上；第 58 项加快综合管廊和海绵城市建设；第 60 项加快“三级三类”便民服务中心建设，力争年底前所有新建“三级三类”便民服务中心开工建设；第

62项狠抓城市精细化建设管理20项重点任务落实，按照市委、市政府要求统筹推进；第78项加快环城高速林业生态景观带建设，力争4月底前完成陇海西路、京港澳高速等生态廊道建设任务。

二、工作任务分解

（一）牵头项目

1. 全面启动第十一届中国国际园林博览会园博园及配套设施建设，园博园主展馆力争年底前建成

时间节点：4月30日前，开始绿化种植和一级园路路基施工，进行大面积微地形挖填、整理，完成专业安装工程（含智慧园博、消防工程等）设计；5月31日前，开始生态桥基础施工，完成轩辕阁、主展馆、儿童馆等建筑设计、招标，开始主展馆、轩辕阁等场馆桩基施工；6月30日前，完成专业安装工程（含智慧园博、消防工程等）招标工作；7月31日前，完成展园方案确定；9月30日前，开始进行展园施工；11月30日前，完成主展馆屋面工程，轩辕阁主体结构封顶，其他场馆完成主体结构工程量的80%，展园建筑（含国内、国外、大师园等）完成主体施工；12月31日前，完成5公里一级园路水稳层铺设、所有桥梁桥面施工、二级园路及人行道铺装、所有硬质景观工程主体结构施工，完成乔木种植量的95%、灌木种植量的60%，主展馆、轩辕阁等进入装修阶段，其他所有场馆主体结构封顶，开始进行展园建筑装饰装修工程施工和专业工程安装施工。

牵头单位：市园林局办公室

责任单位：郑州航空港经济综合实验区

责任领导：张胜利

2. 大力开展园林绿化，市区新增绿地 500 万平方米以上

任务分配：中原区完成新增绿地 50 万平方米；二七区完成新增绿地 50 万平方米；金水区完成新增绿地 50 万平方米；管城回族区完成新增绿地 50 万平方米；惠济区完成新增绿地 50 万平方米；上街区完成新增绿地 30 万平方米；郑东新区管委会完成新增绿地 70 万平方米；郑州高新技术开发区管委会完成新增绿地 50 万平方米；郑州经济技术开发区管委会完成新增绿地 50 万平方米；郑州航空港经济综合实验区管委会完成新增绿地 50 万平方米。

时间节点：5 月 1 日前完成总任务量的 70%；11 月底前全部完成。

牵头单位：市园林局城市绿化处

责任单位：各区、管委会园林绿化主管部门

责任领导：任泽生

3. 完成陇海西路、机场高速等 6 条生态廊道建设任务

任务分配：中原区完成陇海西路（西三环—荥阳段）廊道绿化建设，惠济区完成京广快速路北延（北三环—天河路）、江山路南段（北三环—连霍高速）廊道绿化建设，管城区完成郑新路北段（宇通转盘—南四环）廊道绿化建设，郑东新区管委会完成

北三环东延（107 辅道—东四环）廊道绿化建设，航空港区、管城区、经开区和新郑市分别完成辖区内机场高速（陇海铁路—收费站）廊道绿化建设。

时间节点：4 月 30 日前，完成绿化栽植；10 月 31 日前，完成公建综合体及自行车道建设；12 月 31 日前，生态廊道全面建成。

牵头单位：市“两环三十一放射”道路绿化提升工程建设指挥部办公室

责任单位：相关区、管委会和新郑市园林绿化主管部门

责任领导：任泽生

4. 抓好南水北调生态文化公园、青少年公园、植物园二期等一批公园、游园建设，新建游园 20 个

（1）南水北调生态文化公园

时间节点：4 月 30 日前，基本完成绿化栽植；10 月 31 日前，基本完成土建、安装工程；12 月 31 日前，高新区全部建成，其它相关区、管委会均完成总任务量的 50%。

牵头单位：市南水北调生态文化公园建设指挥部办公室

责任单位：相关区、管委会园林绿化主管部门

责任领导：任泽生

（2）青少年公园

时间节点：6 月 30 日前，完成地下空间供应；9 月 30 日前，完成公园立项；12 月 31 日前，完成公园方案设计。

牵头单位：市区级综合性公园建设工程指挥部办公室

责任单位：相关区园林绿化主管部门

责任领导：冯屹东

（3）植物园二期

时间节点：6月30日前，完成项目建议书编制，报市发改委审批；9月30日前，完成项目建议书批复立项；12月31日前，完成可行性研究报告编制。

牵头单位：市园林局公园广场处

责任单位：郑州植物园

责任领导：姚喜民

（4）新建20个游园

时间节点：4月15日前，基本完成绿化栽植；10月31日前，完成土建、安装工程；12月31日前，全部建成开放。

牵头单位：市园林局城市绿化处

责任单位：相关区、管委会园林绿化主管部门

责任领导：任泽生

（二）协办项目

1. 加快公共停车场建设，新增公共停车泊位5万个

责任单位：市园林局城市绿化处

责任领导：任泽生

2. 加快综合管廊和海绵城市建设

责任单位：市园林局公园广场处

责任领导：姚喜民

3. 加快“三级三类”便民服务中心建设，力争年底前所有新建“三级三类”便民服务中心开工建设

责任单位：市园林局规划建设处

责任领导：冯屹东

4. 狠抓城市精细化建设管理20项重点任务落实，按照市委、市政府要求统筹推进

责任单位：市园林局城市绿化处

责任领导：任泽生

5. 加快环城高速林业生态景观带建设，力争4月底前完成陇海西路、京港澳高速等生态廊道建设任务

责任单位：市“两环三十一放射”道路绿化提升工程建设指挥部办公室

责任领导：任泽生

三、推进措施

（一）加强组织领导。成立以局长为组长、相关局领导为副组长、机关各处室负责人为成员的园林绿化重点工作领导小组，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面，确保各项工作任务按照时间节点顺利推进。

（二）加强督导检查。严格按照工作要求和时间节点，由局办公室牵头会同局机关各业务处室组成联合督导组，采取现场督查、专项督查、不定期抽查等常态方式，及周统计、月评比等形

式，加大督查力度，并将评比结果通过媒体向社会公布，强力推进工作进度。

(三) 狠抓目标任务落实。督导各责任单位把握好时间节点，科学安排工作进度，建立工作台账，按照时间节点加快推进，确保高标准、高质量的圆满完成各项工作任务。