

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：装配式建筑项目奖补经费

项目单位：郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

《郑州市人民政府关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》郑建文〔2017〕37号以及《郑州市人民政府关于大力推进装配式建筑发展的补充通知》郑建文〔2021〕25号对部分装配式建筑住宅和公共项目给予财政资金补助。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2468.50	2468.50	2468.50	100.0%
政府预算资金	2468.50	2468.50	2468.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目立项和批复的相关资料，预算资金依据装配式建筑项目申报先后顺序和项目装配式建筑面积进行分配，资金分配依据充分、额度合理，	null
拨付合规性	项目立项程序符合“三重一大”决策制度，立项程序按相关标准执行，规范合理，该项目进行了事前绩效评估，资金投入可行	null
使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；	null
预算绩效管理情况	定期开展中期监控、绩效自评和专项资金绩效评价工作	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实《郑州市人民政府关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（郑政文〔2017〕37号）和《郑州市人民政府关于大力推进装配式建筑发展的补充通知》（郑政文〔2021〕25号）文件要求，起到以点带面，推广装配式建筑发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

确实起到以点带面作用，对郑州市装配式产业发展起到了推动作用。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：装配式建筑项目奖补经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

奖补企业资金；激励企业开展装配式项目；装奖补装配式建筑企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

开工装配式建筑面积不达标

根据《2020 年住房和城乡建设厅科技与标准处工作要点》（豫建科〔2020〕120 号）文件要求，2020 年郑州市新开工装配式建筑面积应达到 500 万平方米，实际开工装配式建筑面积仅达到 159.90 万平方米，未完成住建厅下达的目标任务。主要原因是因为 2022 年疫情和房地产调控原因，造成市场的不景气

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高预算绩效管理水平和 2. 提高绩效指标设置水平

2.对预算安排及执行情况的建议

严格落实各项目标任务 2. 加强对相关人员工作的监督考核

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

1 是加强奖补项目的审核工作，组织业务科室人员对专家评审的奖补项目资料和奖补评审流程进行复审，及时发现奖补项目评审过程遗漏并进行修正完善，保证奖补项目档案资料准确完整且符合奖补标准。2 是严格执行《郑州市装配式建筑评价实施办法（试行）》，加强对预评价流程的规范管

理，按照先申报再评审的顺序完成装配式建筑项目的预评价工作。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	值	分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	奖励企业资金	>90%	100%	0	0	
效益指标	社会效益指标	激励企业开展装配式项目	装配式建筑比例明显提升	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励装配式建筑企业满意度	>90%	100%	5	5	