
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州美术馆(瑞达馆)灾后重建项目

项目单位：郑州美术馆

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	109.29	109.29	100.0%
政府预算资金	0.00	109.29	109.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排使用资金。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进行美术馆瑞达馆场馆漏雨，水电短路老化，院内下水管道堵塞电梯井防水及创作楼、配

电室防水等等维修工程，改造升级工作环境，树立美术馆新形象。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成工作目标：进行美术馆瑞达馆场馆漏雨，水电短路老化，院内下水管道堵塞电梯井防水及创作楼、配电室防水等等维修工程，改造升级工作环境，树立美术馆新形象。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州美术馆(瑞达馆)灾后重建项目绩效自我评价结果为:总得分 99.24 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

灾后恢复重建项目工程；拆除吊顶地砖等；地面保护；水电施工；木工制作；计划完成率；各项施工质量；免费开放工作计划完成率；

2.没有完成绩效目标的指标

有效树立美术馆良好形象；有效丰富市民文化艺术生活；观众满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	灾后恢复重建项目工程	=109.29 万元	109.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	拆除吊顶地砖等	=2558 平方米	2558 平方米	3	3	
		地面保护	=3500 平方米	3500 平方米	3	3	
		水电施工	=4140 平方米	4140 平方米	3	3	
		木工制作	=1820 平方米	1820 平方米	3	3	
	质量指标	计划完成率	=100 %	100%	5	5	
		各项施工质量	良好	100%	10	10	
	时效指标	免费开放工作计划完成率	=100 %	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	有效树立美术馆良好形象	良好	98%	15	14.7	内部设施需更加完善。
		有效丰富	有效	96%	10	9.6	内部设施需更加完

		市 民 文 化 艺 术 生 活					善。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满 意度	≥90%	89%	5	4.94	内部设施需 更加完善。
