

郑州市人民政府文件

郑政文〔2016〕23号

郑州市人民政府 关于印发 2016 年郑州市城市园林绿化工作 实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

现将《2016 年郑州市城市园林绿化工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2016 年 2 月 2 日

2016 年郑州市城市园林绿化工作实施方案

为加快推进郑州市生态文明建设，努力完成以创建国家生态园林城市为统揽的各项园林绿化任务，特制定以下工作方案。

一、指导思想

深入贯彻落实中央城市工作会议精神，以创建国家生态园林城市为统领，以第十一届园博会筹办为契机，按照“组团发展、廊道相连、生态隔离、宜居田园”的生态理念，抢抓机遇，突出重点，大力推进生态廊道、公园、游园等重点园林绿化工程项目建设，推进海绵城市建设，大幅增加城市绿量，实施精细化管理，持续改善城市生态环境，为广大市民提供绿色、宜居的生活环境。

二、总体目标

完成新增绿地 500 万平方米以上。基本完成第十一届园博会园博园建设，完成机场高速和郑机城铁等生态廊道建设、铁路沿线绿化、南水北调生态文化公园等公园游园建设，全面提升城市园林绿化建设和管理水平。

三、工作任务

（一）第十一届园博会园博园建设工作

1. 第十一届园博会园博园建设

园博会主展馆、各参展展园及配套工程等所有建筑工程基本竣工；完成公共区域园林绿化工作。

2月28日前，完成主湖、主丘等区域拆迁清表工作，市政、水系工程进场施工。

4月30日前，完成园博园施工图设计，完成50%以上公共区域的乔木、灌木栽植，儿童馆、园区服务区等场馆进场施工，园区主环路路基形成。

9月30日前，主展馆地下部分完成建设，民俗文化园、园区服务区等场馆装修基本完成。

12月31日前，主场馆、儿童馆主体封顶，园区服务区等场馆装修完成，公共区域园林绿化完成。

时间节点：2016年12月31日前。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区

2. 第十一届园博会郑州展园建设

5月31日前，完成郑州展园施工图设计及招投标工作。

9月30日前，郑州展园土建工程基本完工。

12月31日前，第十一届园博会郑州展园建设主体完工。

责任单位：市园林局

(二) 生态廊道建设

1. 机场高速、郑机城铁生态廊道建设

1月31日前，完成设计方案；

3月5日前，进场施工；

4月30日前，完成绿化种植；

5月31日前，全部建成。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、管城回族区、新郑市

2. 江山路南段（北三环—连霍高速）、陇海快速路（西三环—常州路）、京广快速北延、郑新快速路北段、北三环东延（107辅道—东四环）5条（段）生态廊道建设

2月29日前，完成施工设计、施工招标；

3月5日前，进场施工；

4月30日前，完成绿化栽植；

10月31日前，完成公建综合体及自行车道建设；

12月31日前，生态廊道全面建成。

3. 京广快速南延

9月30日前，进场施工；

12月31日前，全部建成。

责任单位：郑东新区、中原区、二七区、管城回族区、惠济区

（三）已建成生态廊道的全面贯通及服务设施的功能完善

1月31日前，生态廊道内已建成的公厕等服务设施全部开放使用。

2月29日前，各区（管委会）完成1个不少于5公里的自

行车道交通组织示范段；4月15日前，所有生态廊道内自行车道的交通组织全部完成。

3月31日前，完成已建成生态廊道内29处自行车道、游路断点（见附件2）的贯通。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区

配合单位：交警支队

（四）南水北调生态文化公园建设

2016年郑州高新区全部建成，其它相关区、管委会均完成总任务量的50%，2017年全部建成。

2月29日前，完成拆迁、供地、垃圾清运、培土、施工设计、施工招标等工作；

3月5日前，进场施工；

4月30日前，基本完成绿化栽植；

10月31日前，基本完成土建、安装工程；

12月31日前，完成2016年建设任务。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、中原区、二七区、管城回族区

配合单位：市规划局、市国土资源局

（五）铁路沿线绿化

2月29日前，完成拆迁、垃圾清运、培土等工作；

3月5日前，进场施工；

4月30日前，完成绿化栽植。

责任单位：郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区

配合单位：郑州铁路局

(六) 市级公园建设

5月31日前，海绵型公园绿地示范园、名师园、植物园二期完成施工图设计及招投标工作；

10月31日前，完成海绵型公园绿地示范园、名师园、植物园二期的土建和安装工程，青少年公园完成设计方案；

12月31日前，青少年公园开工建设；上述其他公园建成开放。

责任单位：市园林局

配合单位：市国土资源局、市规划局、中原区、金水区、惠济区

(七) 区级综合性公园建设

2月29日前，管城回族区西吴河公园完成拆迁、垃圾清运、施工招标；

3月31日前，郑州航空港经济综合实验区梅河公园绿化工程基本完成，郑东新区体育公园完成非地下空间开发部分绿化，惠济中央公园完成湖区土方开挖，金水区市民文化公园完成方案设计；

4月30日前，梅河公园主体工程全部完工，西吴河公园基本建成，体育公园非地下空间开发区域建成开园，惠济中央公园完成湖体工程，市民文化公园完成地下空间开发方案设计和拆迁工作；

12月31日前，梅河公园、西吴河公园、惠济中央公园建成开园；体育公园主体工程完成；市民文化公园完成地下空间主体工程，中原区市民公园完成公园主体工程建设。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、中原区、金水区、管城回族区、惠济区

（八）新建游园 20 个

2月29日前，完成选址、立项、设计、施工招标等工作；

3月5日前，进场施工；

4月15日前，基本完成绿化栽植；

10月31日前，完成土建、安装工程；

12月31日前，全部建成开放。

责任单位：郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区

（九）园林绿化精细化管理提升

1. 完成动物园、绿荫公园、文化公园、文博广场、经纬广场 5 个公园广场和中州大道及新通桥游园等 7 个市管游园的提升工作。

2月29日前，完成设计、施工招标；

3月5日前，进场施工；

4月15日前，完成绿化栽植；

10月31日前，完成土建工程；

12月31日前，全部完成。

责任单位：市园林局

2. 3月31日前完成“四个区域”（火车站地区和二七商圈、紫荆山公园周边、CBD区域、机场周边地区）及“一环十五路”（一环即三环快速路，十五路为中州大道、经三路、花园路、文化路、大学路、嵩山路、东风路、黄河路、金水路、中原路、东西大街（延伸至郑汴路）、陇海路、航海路、机场高速和京港澳高速（机场收费站—郑东新区收费站））的园林绿化精细化管理提升。

责任单位：市园林局、郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区

3. 3月31日前完成四环内现状街头游园绿地景观提升

责任单位：市园林局、各相关区（管委会）

（十）展园建设

1. 4月30日前完成第七届中国（北京）月季展郑州园建设工作。

2. 9月30日前完成第十二届中国（荆门）菊花展览会郑州

展园建设工作。

责任单位：市园林局

(十一) 县（市）园林绿化建设

1. 中牟县继续实施中央公园和滨河公园建设，新建游园 3 个，完成文通路等 5 条（段）生态廊道建设和东风路等 2 条道路绿化改造工程。

2. 登封市完成市民活动中心绿化和书院河滨河游园建设，完成学前路等 5 条（段）新建道路绿化。

3. 新密市完成密州大道南延生态廊道和游园建设，完成长乐路南延、富民路西延等道路绿化。

4. 荥阳市完成南水北调生态公园建设，新建街头游园 2 个，完成科学大道东段生态廊道改造提升。完成龙港路等 4 条道路绿化。

5. 新郑市完成暖泉河公园建设和中兴路等 4 条生态廊道建设，完成螺祖园、郑风苑、东广场的改造提升工程。

四、工作措施

(一) 切实加强组织领导

各县（市、区）、管委会主要领导要亲自安排部署，完善工作推进机制，逐级建立目标责任制，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面，确保各项工作任务按时间节点顺利推进。

(二) 切实加强资金保障

各县（市、区）、管委会要坚持“政府主导，社会参与”的投入体制，拓宽融资渠道，吸引社会资金参与城市园林绿化的建设，建立稳定、可持续的园林绿化建设资金投入机制；市财政根据各地的建设情况，及时拨付奖补资金。

（三）狠抓目标任务落实

各县（市、区）、管委会、各有关部门务必抓住有利时节，统筹安排，及早着手，明确责任，强化措施，建立责任追究制度，确保年度园林绿化任务完成。市政府把园林绿化建设管理任务的落实情况纳入政府年度目标考核。

附件：1. 2016 年生态廊道建设任务表

2. 已建成生态廊道内 29 处自行车道、游路断点贯通任务表

3. 2016 年南水北调生态文化公园建设任务表

4. 2016 年铁路沿线绿化建设任务表

5. 2016 年区级综合性公园建设任务表

6. 2016 年区级游园建设任务表

主办：市园林局

督办：市政府办公厅九处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅

2016年2月3日印发

